



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE DE CACHOEIRA DOURADA

Local: AVENIDA FRANCISCO ABDON esq. Com RUA 18-A - CACHOEIRA DOURADA - GO

AREA: 125,07 M2

BDI: 24,66%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO %	Valor das Obras e Serviço (RS)	MESES												ACUM. %
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	2,16	4.922,84	100	4.922,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
2.0	TRANSPORTES	0,02	39,67	50	19,84	50	19,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
3.0	SERVIÇO EM TERRA	0,96	2.186,74	25	546,68	25	546,68	25	546,68	25	546,68	0	0,00	0	0,00	100,00
4.0	FUNDAÇÕES	7,78	17.754,26	100	17.754,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
5.0	ESTRUTURA	15,12	34.519,35	30	10.355,80	40	13.807,74	30	10.355,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
6.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	7,80	17.800,72	0	0,00	0	0,00	30	5.340,22	50	8.900,36	20	3.560,14	0	0,00	100,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4,25	9.702,01	0	0,00	0	0,00	40	3.880,81	40	3.880,81	20	1.940,40	0	0,00	100,00
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	6,53	14.900,68	0	0,00	30	4.470,20	30	4.470,20	30	4.470,20	10	1.490,07	0	0,00	100,00
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,39	886,36	100	886,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00
10.0	ESTRUTURA METALICA	3,79	8.657,07	0	0,00	0	0,00	50	4.328,54	50	4.328,54	0	0,00	0	0,00	100,00
11.0	COBERTURAS	4,31	9.832,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	9.832,86	0	0,00	0	0,00	100,00
12.0	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	3,43	7.826,06	0	0,00	0	0,00	50	3.913,03	50	3.913,03	0	0,00	0	0,00	100,00
13.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	1,90	4.337,17	0	0,00	0	0,00	50	2.168,58	50	2.168,58	0	0,00	0	0,00	100,00
14.0	VIDROS	1,94	4.427,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	1.106,76	25	1.106,76	50	2.213,52	100,00
15.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	12,48	28.506,06	0	0,00	0	0,00	30	8.551,82	30	8.551,82	20	5.701,21	20	5.701,21	100,00
16.0	REVESTIMENTO DE PISO	13,56	30.963,09	0	0,00	0	0,00	30	9.288,93	30	9.288,93	20	6.192,62	20	6.192,62	100,00
17.0	BANCADAS	0,14	309,53	0	0,00	0	0,00	50	154,77	50	154,77	0	0,00	0	0,00	100,00
18.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	1,22	2.779,42	20	555,88	20	555,88	20	555,88	20	555,88	20	555,88	0	0,00	100,00
19.0	PINTURA	6,24	14.243,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	7.121,95	50	7.121,95	100,00
20.0	DIVERSOS	1,45	3.315,62	20	663,12	20	663,12	15	497,34	15	497,34	15	497,34	15	497,34	100,00
21.0	BARRAS PARA FLEXÃO DE BRAÇOS VERTICAL	0,91	2.066,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2.066,80	100,00
22.0	BARRAS PARA FLEXÃO DE BRAÇOS HORIZONTAL	0,95	2.157,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2.157,76	100,00
23.0	PRANCHAS PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS	0,76	1.730,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.730,72	100,00
24.0	ESPALDAR	1,95	4.463,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	4.463,66	100,00
SUB-TOTAL		100,00	228.329,40	18,54	35.704,79	7,71	20.063,47	18,75	54.052,61	23,54	58.196,57	8,33	28.166,38	23,13	32.145,58	
TOTAL ACUMULADO		100,00	228.329,40	18,54	35.704,79	26,25	55.768,26	45,00	109.820,87	68,54	168.017,44	76,88	196.183,82	100,00	228.329,40	

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engenheiro Civil
CREA-GO 5575/D